

ข้อมูลรายละเอียด

แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

แบบฟอร์มที่ ๑
รายงานเชิงเศรษฐกิจ

แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

ข้อมูลพื้นฐาน :

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.๕๒๗ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

รูปแบบการพัฒนา เป็นตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก

ลักษณะโครงการเบื้องต้น ปลูกสร้างอาคารตลาดสดชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง อาคารห้องน้ำห้องส้วม จำนวน ๑ หลัง และลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ หลัง

๑) แผนการดำเนินงาน (Action plan) :

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ๒๕๕๙				ปีงบประมาณ๒๕๖๐				ปีงบประมาณ๒๕๖๑				ปีงบประมาณ๒๕๖๒				ปีงบประมาณ๒๕๖๓			
	(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)			
	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๑.พัฒนาพื้นที่ตลาด (เพิ่ม)	—————																			
๒.สรุปและประเมินผลตามแผนพัฒนาตลาด				—————				—————				—————				—————				—————

แผน —————

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.หาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร	—————												
๒.ดำเนินการก่อสร้างอาคาร				—————									
๓.จรวจรับมอบอาคารตลาด												—————	
รวม	—————												

แผน —————

๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.๕๒๗ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สถานะปัจจุบัน : <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)
-อยู่ในช่วงดำเนินการก่อสร้างอาคารตลาดสดชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง อาคารห้องน้ำห้องส้วม จำนวน ๑ หลัง และลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ หลัง
ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :- -ไม่มี
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข :- -ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.หาผู้ก่อสร้างอาคารฯ	—————											
๒.ดำเนินการก่อสร้างอาคาร				—————								
๓.จรวจรับมอบอาคารตลาด												—————
รวม												

แผน ————— ผล

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายไชโย พลทม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
โทร ๐ ๔๓๘๑ ๑๕๕๒ ต่อ ๒๓