

ข้อมูลรายละเอียด

แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

แบบฟอร์มที่ ๑
รายงานเชิงเศรษฐกิจ

แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

ข้อมูลพื้นฐาน :

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.๕๒๗ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

รูปแบบการพัฒนา เป็นตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก

ลักษณะโครงการเบื้องต้น ปลูกสร้างอาคารตลาดสดชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง อาคารห้องน้ำห้องส้วม จำนวน ๑ หลัง และลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ หลัง

๑) แผนการดำเนินงาน (Action plan) :

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ๒๕๕๙				ปีงบประมาณ๒๕๖๐				ปีงบประมาณ๒๕๖๑				ปีงบประมาณ๒๕๖๒				ปีงบประมาณ๒๕๖๓			
	(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)			
	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๑.พัฒนาพื้นที่ตลาด (เพิ่ม)																				
๒.สรุปและประเมินผลตามแผนพัฒนาตลาด																				

แผน

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.หาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร													
๒.ดำเนินการก่อสร้างอาคาร													
๓.จรวจรับมอบอาคารตลาด													
รวม													

แผน

๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.๕๒๗ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สถานะปัจจุบัน : <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)
-อยู่ในช่วงดำเนินการก่อสร้างอาคารตลาดสดชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง อาคารห้องน้ำห้องส้วม จำนวน ๑ หลัง และลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ หลัง
ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :- -ไม่มี
ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข :- -ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.หาผู้ก่อสร้างอาคารฯ	—											
๒.ดำเนินการก่อสร้างอาคาร	- - - - -			—								
๓.จรวจรับมอบอาคารตลาด												—
รวม												

แผน ————— ผล - - - - -

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายไชโย พลทม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
โทร ๐ ๔๓๘๑ ๑๕๕๒ ต่อ ๒๓